

stimata ai lavori necessari per dare alla sede del centro meccanografico un nuovo assetto decoroso e moderno, dettato dalle esigenze sia dei compiti in corso di accrescimento, sia dalle attrezzature, in via di potenziamento, del centro stesso.

I lavori sono stati intrapresi il 4 agosto c.a., e vengono attivamente condotti, in maniera tale che si conta di poterli ultimare prima dell'inizio dell'inverno.

Durante lo svolgimento dei lavori in questione sono emerse talune maggiori necessità di spesa, prima non previste, o perché causate dallo stato degli impianti e servizi generali dell'edificio, stato che si è potuto constatare soltanto in corso d'opera, o perché frutto dell'approfondito studio del funzionamento del Centro.

Appartengono alla prima classe:

- rinnovo delle colonne montanti dell'impianto elettrico, in pessime condizioni di isolamento;
- sostituzione degli scarichi dei gabinetti del centro meccanografico e di quelli attigui, perché intasati in seguito all'uso;