

Le opere furono affidate per la registrazione e revisione degli infissi alle Ditte Cofolutti, Savino e Innocente & Stipanovich, e per le Terminature alla Ditta Ferrantelli.

Ai oltre i lavori di falegnamerie furono eseguiti a forfait, i lavori di Terminatura vennero appaltati con il ribasso del 40% sui prezzi di capitolato d'appalto e con contratto registrato in data 8 febbraio 1954 al numero 10383/I, Vol. 263 in Trieste.

I lavori in appalto alla Impresa Ferrantelli hanno avuto regolare svolgimento alle condizioni tutte del contratto, ad eccezione della durata dei lavori stessi che ha subito un ritardo di giorni 29 sulla data prevista per la loro ultimazione.

Per la ritardata consegna dei lavori è stata applicata la penale in ragione di £ 2.500 = per ogni giorno di ritardo, come previsto nell'art. 4 del contratto d'appalto, e tutte le penalità sono state formulate dalle