

Lavori di completamento =

Il Direttore Generale sottopone al Comitato Permanente il seguente rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 ottobre 1955, deliberava lo stanziamento della somma di $\text{L. } 80.000.000 =$ per la costruzione di un edificio in Rovereto, corso Rosmini, e successivamente, nella seduta del 28 giugno 1958, deliberava un ulteriore stanziamento di $\text{L. } 30.000.000 =$ per lo stesso lavoro. Il totale degli stanziamenti ascende quindi a $\text{L. } 110.000.000 =$.

Progetto e sorveglianza ai lavori -

Il progetto è stato redatto dall'Architetto Masci di Trento. La sorveglianza ai lavori è stata affidata all'Architetto Giovanni Zella di Rovereto.

Inizio e ultimazione della costruzione -

L'inizio dei lavori è avvenuto in data 23 novembre 1955 con la consegna dell'area all'Impresa Lorenzo e Bruno Negri, rimasta aggiudicataria dell'appalto dei lavori in