



lavori su fattura - Inpletati tali accertamenti, è risultato che detto residuo credito per fatture ammonta a Lire 583.479=, sicché il consuntivo generale dei lavori ascende a $\text{L.} 36.578.572$.

Si accenna che l'eccedenza del consuntivo rispetto alla somma stanziata è dovuta in parte ai lavori di consolidamento delle strutture murarie, lavori che erano esclusi dallo stanziamento perché non individuabili in sede preventiva, in parte ad alcuni miglioramenti nelle finiture. In quanto a queste ultime, difatti, lo stanziamento venne effettuato su di un preventivo sommario, individuante una cifra minima di spesa, preventivo che durante il corso dei lavori si ritenne opportuno ritoccare, in vista della possibilità di ricavare un maggior reddito dall'edificio, concretizzatosi nella somma annua di $\text{L.} 240.000$ = in più rispetto al reddito previsto