

La Commissione di Collaudo apportò alle singole forniture svalutazioni, diminuzioni e penali per complessive £. 125.949,90.-

Le Imprese che hanno lavorato per il palazzo ascendono (escluse le piccole forniture) a ben 44.- Di esse 18 Ditte iscrissero varie riserve e richieste di compensi per £. 1.092.110,16 che la Commissione di Collaudo respinse quasi totalmente, accogliendone, solo nei casi di assoluto diritto ed equità, una parte per complessive £. 298.790,50.-

Delle 18 Imprese, N.16 hanno accettato le decisioni della Commissione di Collaudo, mentre le Ditte OTIS (Impianti ascensori) e Capusso (infissi interni) hanno iscritto riserve per il rispettivo importo di £. 24.000, e £. 73.406,96.- Per tali Ditte la Commissione di Collaudo ha respinto senz'altro le riserve avanzate dalla OTIS, mentre ha proposto di accogliere per £. 16.275,70 quelle della Ditta Capusso.- Ciò non ostante le Ditte insistono nelle loro richieste, minacciando l'arbitraggio.-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale prega l' On. Consiglio di Amministrazione di volere:

1°) Approvare la spesa complessiva per la costruzione dell'immobile di Torino, ammontante a £. 11.971.208,04;

2°) Autorizzare il pagamento dei saldi (compresi quelli a tacitazione delle riserve secondo le proposte della Commissione di Collaudo) ammontanti a £. 989.757,64;

3°) Approvare la spesa incontrata per l'ammobiliamento, al quale si provvede a seguito di autorizzazione data a suo tempo, ed il cui importo è risultato di £. 180.935;

4°) Dare mandato al Direttore Generale di trattare una transazione per la liquidazione delle Ditte OTIS e Capusso, o quanto meno per adire all'arbitraggio;

5°) Autorizzare lo stanziamento di £. 180.000, per l'esecuzione