

Per un esame di maggior dettaglio, la spesa si può così ripartire:

forfait Impresa Argenti & Tamburini	£. 856.000,==
varianti e aggiunte al progetto	" 48.759,15
imposta dazio e consumo	" 27.404,90
forniture scorporate dal forfait	" 106.234,60
spese generali	" 46.603,45
	<hr/>
Totale	£.1.085.002,10
	=====

Della somma suddetta £. 48.759,15 sono giustificate da logi che varianti o miglioramenti impostisi durante l'esecuzione dei lavori, mentre nelle spese generali, comprensive anche delle spese di Sovraintendenza, figurano anche £. 9.708,50 quali quota di ripartizione della Direzione dei Servizi Immobiliari.-

In sede di conto finale l'Impresa Argenti & Tamburini inserisce riserve domandando maggiori compensi per £. 25.000 che la Commissione di Collaudo espresse parere di accettare nella misura più ridotta di £. 9.500.-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale prega l'On. Consiglio di Amministrazione di voler:

- 1°) approvare la spesa complessiva dei lavori in £.1.085.002,10;
- 2°) autorizzare il pagamento dei saldi ammontanti a £.86.627,75, saldi sui quali la Commissione di Collaudo ha decretato una riserva provvisoria di £. 1.000 per la parte dovuta alla Ditta S.A.Brevetti Nafta Ing.R.Rovini & C., e di £. 2.000 per la parte dovuta alla Ditta P.Tinelli a garanzia di alcuni lavori di miglioramento o di completamente che le suddette Ditte devono eseguire entro prescritti termini fissi come risulta dal certificato di collaudo rispettivo, regolarmente accettati dalle relative Imprese.-
- 3°) Stanziare la somma di £. 25.000 per brevi lavori di comple

