

al Cav. Uff. Dott. Ing. Paolo Bernardini della Direz. Servizi Immobiliari.
Aggiudicazione: Il Comitato Tecnico nella seduta del 22 ottobre 1936 a seguito di regolare gara a licitazione privata, aggiudicava l'esecuzione dei lavori al Sindacato Imprese Toscane, risultato vincitore con un ribasso del 12,13% sui prezzi di Capitolato.

Il relativo contratto fu firmato in data 16 dicembre 1936 e registrato in Roma il 17 dicembre 1936 al n. 24544 Vol. 507.

Epoca di esecuzione dei lavori: La consegna del terreno fu effettuata all'Impresa Sindacato Imprese Toscane il 28 ottobre 1936. I lavori ebbero praticamente inizio ai primi del 1937.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel luglio 1939.

Il Verbale definitivo di ultimazione dei lavori fu redatto in data 10 novembre 1939.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: Dal Capitolato Speciale il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva a scadere il giorno 3 ottobre 1937 XV.

Senonchè per i ritrovamenti archeologici rinvenuti durante lo scavo di sbancamento (Stadio Domiziano) furono concessi all'Impresa proroghe per un complesso di giorni 406.

Il nuovo progetto dovuto studiare a seguito dei detti ritrovamenti dovè essere sottoposto dalla Presidenza all'approvazione del Duce nell'aprile 1937.

Quando i lavori erano quasi ultimati furono dovuti eseguire vari lavori di modifiche in dipendenza delle affittanze ad uffici stipulate dal Servizio Amministrativo; affittanze di netto vantaggio sul primitivo piano affitti fatto sulla base di appartamenti per abitazione.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili per le condizioni del mercato e la condotta dello stesso è stata particolarmente onerosa per le soggezioni che l'hanno determinata.

Descrizione del fabbricato: esso comprende uno scantinato con 13

