

al lavoro da ciascun collaudatore esplicito.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette proposte.

o o o

e) COLLAUDO DELL'IMMOBILE DI POMEZIA -

Il Direttore Generale riferisce che in adunanza del 29 marzo 1938 deliberò la costruzione di un edificio in Pomezia allo scopo di contribuire alla formazione del nuovo centro di bonifica.

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dal gruppo Paolini - Petrucci - Tufaroli - Silenzi e quindi venne rivisto e modificato dal Servizio tecnico immobiliare.

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'Impresa Vella e la sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Paolini del gruppo progettista.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa Vella il 14 febbraio 1939.

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 27 ottobre dello stesso anno.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di febbraio 1940.

Epoca utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 270 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 10 novembre 1939.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 8½.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato, ragione per cui le varie Ditte fornitrici, ma spe-



GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive