

mati il giorno 10-4-1939.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di aprile 1940 e continuò regolarmente nei mesi successivi.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: Dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 390 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 25-4-1939. La fattiva collaborazione dell'Impresa e della Sovrintendenza, pur nelle speciali condizioni del mercato, riuscì a far completare il lavoro in un tempo inferiore a quello previsto dal contratto.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi undici.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato, ragione per cui varie Ditte fornitrici fecero, alla liquidazione, delle riserve per le quali si esporrà in seguito.

Descrizione dell'edificio: è diviso in due corpi di fabbrica ed in ciascuno esso comprende un seminterrato con 32 cantine, in parte adattate a ricoveri antiaerei; un piano rialzato, ed in piccola parte terreno, con 4 appartamenti (18 vani utili e 22 di servizio; 2 negozi a 7 luci e 4 servizi; abitazione del portiere (4 vani utili e 3 di servizio) portineria, atri ecc.; 4 piani in elevazione con complessivi 20 appartamenti (91 vani utili e 111 vani di servizio).

Gli appartamenti sono serviti da 3 scale principali, impianti di termosifone e di acqua calda autonomi, idraulico-sanitario, ed elettrico, con reti di illuminazione ed industriale.

I servizi generali sono stati ricavati soprattutto con 6 lavanderie e 6 stenditoi coperti.

Il fabbricato è a carattere economico, pur essendo<sup>si</sup> adottati ove erano consigliati, quei materiali pregiati che garantiscono la minima spesa di manutenzione.

Complessivamente i 24 appartamenti comprendono 169 vani utili e n.113 vani di servizio, oltre alle cantine.

Il cortile è stato sistemato a giardino con fognatura completa, stradine, contorni in cemento, recinzione in muratura, pozzo ecc..

Il fabbricato ha in buona parte le facciate in listelli di cotto antico, con la parte basamentale in travertino. Gli interni hanno