

tuata all'Impresa nell'agosto 1937, ma i lavori potevano aver inizio solo nel gennaio 1938. Essi furono ultimati nel giugno 1940.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di aprile 1940.

TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 700 per l'esecuzione delle opere. Le speciali condizioni del mercato, del clima e del lavoro costrinsero ad ammettere delle sospensioni ed a concedere proroghe per complessivi giorni 335.-

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 30.-

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato ragione per cui le varie Ditte fornitrici si trovarono spesso notevolmente ostacolate nell'assolvere gli impegni assunti e di conseguenza, ebbero talvolta un contegno rigido che contribuì al protrarsi dell'ultimazione delle opere. I ritardi però vennero completamente giustificati ed accolti dalla Commissione di collaudo.

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO: esso comprende: un piano seminterrato con un appartamento per ufficio ed uno per il portiere (complessivi 5 vani utili e 6 di servizio), 50 cantine, 2 centrali termiche con vasti carbonili, un autorimessa per 22 macchine, in parte adibita ora a ricovero antiaereo; un piano terreno con 2 ingressi, completi di atrio, guardiola ed ampia galleria di accesso alle scale, 7 negozi (aventi complessivamente 7 luci di vetrine, 15 locali di deposito e 10 di servizio), abitazione del portiere (2 vani utili e 4 di servizio), un appartamento (3 vani utili e 6 di servizio) e 27 vani per uffici con relativi servizi comprendenti altri 20 vani; n°4 piani in elevazione con complessivi 45 appartamenti a doppi servizi.

Gli appartamenti sono serviti da 6 scale che portano ai piani in elevazione e 3 al piano scantinato; le prime sono tutte servite da ascensore. Gli appartamenti hanno inoltre impianto di riscaldamento.