

Bonaiuto che pure ha redatto i calcoli delle strutture in cemento armato.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa il 26/10/1936.

I lavori ebbero inizio il giorno 26/10/1936 e furono ultimati nel gennaio 1940.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di marzo '940.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 500 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 28/10/39.

La durata del lavoro fu effettivamente in circa mesi 38.

Il lavoro si è svolto in condizioni particolarmente difficili ed instabili del mercato ragione per cui le varie Ditte fornitrici e specialmente l'Impresa Basile, per la quale venne redatto regolare convenzione, assunsero talvolta una rigidità particolare, a sostegno dei propri interessi prima di far procedere i lavori.

E tali fatti ripetutisi varie volte, contribuirono notevolmente al prolungamento del lavoro.

Descrizione del fabbricato: esso comprende uno scantinato con 25 cantine, 2 servizi, 2 locali macchine accessori e ricovero antiaereo completo di porte blindate ed ogni accessorio; un piano terreno con 7 negozi (uno dei quali adibito a salone del pubblico dell'Agenzia generale dell'Istituto) di complessive 26 luci di vetrine, 9 W.C. e 3 ripostigli, abitazione del portiere con 2 vani utili e 4 servizi, abitazione dell'usciera dell'Agenzia generale con 1 locale utile e 2 servizi; n.4 piani in elevazione con complessivi 20 appartamenti riuniti in 4 affittanze ed adibiti ad uso uffici; essi comprendono 114 vani utili e 76 vani di servizio.

Gli appartamenti sono serviti da 2 scale principali con ascensore e 2 di servizio, impianti di termosifone autonomi, idraulico-sanitario, telefoni interni ed elettrico, con reti di illuminazione ed industriale.

I servizi generali sono stati ricavati soprattutto con 4 lavatoi.