

nerali e di collaudo, è risultato di L.3.791.236,20 che per mc. 26.105 corrisponde a L.145,23 al mc.-

Le spese generali ammontarono a L.279.551,35 pari al 7,37% della spesa totale.-

In sede di conto finale le Ditte inserirono riserve per un totale di L.383.541,73 che la Direzione dei servizi immobiliari, su parere del Collaudatore ha transatto complessivamente con L.250.000, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.-

Tutte le Ditte fornitrici vennero liquidate e saldate per assecondare le giuste richieste che vennero rivolte all'Istituto mano a mano che i loro titolari rientravano in Patria. Solo alla Ditta Salvatore Corallo, fornitrice degli infissi esterni ed interni non venne corrisposto il saldo e neppure fatto sottoscrivere il certificato di collaudo perchè fu impossibile rintracciare il titolare.- Il suo conto rimane tuttora aperto in attesa che l'interessato si renda reperibile; in relazione alla fornitura eseguita ed agli acconti corrisposti si ritiene però di poter saldare con un pagamento che non dovrebbe superare le L.150.000.-

Il Direttore Generale fa presente infine che pure il collaudatore è stato regolarmente liquidato e che la spesa relativa è stata inclusa in quella complessiva sopra esposta.-

La spesa sostenuta, dopo l'approvazione del Comitato e del Consiglio, sarà oggetto di denuncia agli effetti dei danni di guerra.-

Il Direttore Generale chiede che allo stato attuale degli atti il Comitato e il Consiglio vogliano:

1°) approvare per sanatoria la spesa di L.3.791.236,20 già versata alle varie Ditte, ivi comprese le riserve ammontanti a L.250.000.-

2°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.150.000 per maggiori accrediti da corrispondere alla Ditta Corallo in conformità a quanto esposto in precedenza e che non vennero comprese nella spesa finora sostenuta.-

3°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in L.30.000, dandogli mandato in unione al Direttore dei servizi immobiliari della loro ripartizione;