

la Ditta Petrassi presentò le relative fatture.  
 Il prezzo dei cancelli fu esposto in L. 55.205,  
 e quello della ringhiera in L. 86.880,50; in  
 complessivo quindi L. 142.085,50.

Sottoposte tali fatture all'isame del  
 Comitato Tecnico dell'Istituto Nazionale  
 Immobiliare, che ha assistito l'Ammini-  
 strazione nella discussione e nella determina-  
 zione dei prezzi dei lavori e delle forniture ri-  
 guardanti il suddetto palazzo e nella loro  
 valutazione, e, in taluni casi, anche nel giu-  
 dicare sulla modalità, opportunità e convenien-  
 za di certi lavori proposti lo stesso Comitato  
 riscontrò esagerato il prezzo domandato dal  
 Petrassi per i sei cancelli, ed esagerato e  
 non rispondente al prezzo contrattuale quello  
 della ringhiera.

Contestati al Petrassi i rilievi fatti dal  
 Comitato Tecnico sulle due fatture, egli di-  
 fese le sue richieste con la produzione  
 di analisi tendenti a dimostrare i costi  
 delle lavorazioni da lui eseguite, e con  
 l'irraggiunta del proprio utile industriale.

Dopo discussioni e sopralluoghi avvenuti  
 si in contraddittorio anche col Petrassi,