

cisore per L. 2.764, a tacitazione delle quali la Commissione di Collando ha transatto per L. 596 (cifra inclusa nel costo complessivo dei fabbricati).-

Se si considera che:

1° nel prezzo di appalto fissato con la Ditta Roma quali in L. 45 a mc. non erano compresi i lavori di finimento (quali le sistemazioni esterne, le fosse settiche, l'applicazione di asfalto sotto al pavimento del P.C., la lustratura di sughero estramato, le opere di giardinaggio, ecc) che incidono per L. 45.000 circa, pari a L. 3,30 il mc.-

2° che le spese generali incidono per L. 11,08 a mc.-

3° che in dipendenza della variazione di struttura dei due edifici (da rifabbrica in e.a. come era prevista, in progetto, a muratura ordinaria, come fu dovuta eseguire per le difficoltà di approvvigionamento del ferro) la Direzione dei Servizi Immobiliari prevede un aumento di spesa di circa L. 10,50 a mc.;

4° il maggior costo sarebbe quindi di L. 11,01 a mc.-

Se però si tiene presente che quando i Servizi Comuni ricevettero la consegna dalla Ditta Roma, erano eseguiti lavori per sole L. 313.442,60 e che quindi fu dovuto provvedere ex-novo agli approvvigionamenti per un importo di lavori di lire 1.827.833,28 sui quali gravano necessariamente tut