

Qualora si applichi tale costo a tutta la
culatura, il costo a me. si riduce a L. 133, 95.-

Le spese generali ammontano a L. 484 mi-
la 895, 60.-

In sede di conto finale alcune ditte inse-
rirono riserve per L. 493.598, 81 a tacitazione delle
quali la Commissione di collaudo ha trascurato
per L. 174.846, 20 (infra già compreso nel costo com-
plessivo del fabbricato).

Rileva con piacere che contro un preventivo
di L. 12 milioni fatto in sede di progetto dalla
Direzione dei Servizi Immobiliari risulta L. 11 mi-
lioni di consuntivo comprensivi degli arretramenti:-

Allo stato attuale degli atti, il Diretto-
re Generale chiede che l'On. Consiglio di Ammi-
nistrazione voglia:

1° approvare la spesa complessiva di L. 11 milio-
ni 089.157, 44;

2° autorizzare il pagamento dei saldi in L. 1 mi-
lione 260.024, 88;

3° autorizzare il pagamento delle riserve in lire
174.846, 20 (comprese nella somma di cui sopra);

4° autorizzare la somma di L. 500.000 per il
completamento del sottosuolo, del magazzino a ter-
reno e delle 14 luci di negozi e per il pagamento