

lato di £ 11.788.264,62 che, per mc. 81.000, corrispon-
de a £ 145,46 al m.c.

Le spese generali ammontano a £ 419.100,25
pari al 3,55% della spesa totale.

In sede di conto finale le ditte inserirono ri-
serve per un totale di £ 2.109.945,86 che la Commis-
sione di Collaudo ha transatto complessivamente con lire
621.544,70 cifra già compresa nel costo del fabbricato.

Sono incluse nelle cifre suddette le nuove poste
dalle Ditte Centralfrigor e Piovanni per complessive
di £ 21.515,73, per le quali la Commissione di
collaudo ha più volte invitati i titolari a presen-
tarsi; ma questi non hanno mai risposto. La
cifra proposta dalla Commissione a totale facita-
zione è di complessive £ 16.324,70 già compresi ne-
gli importi sopraesposti.

Allo stato attuale degli atti il Direttore gene-
rale chiede al Consiglio di volere:

- 1° - approvare la spesa di £ 11.788.264,62;
- 2° - autorizzare il pagamento delle riserve in
£ 621.544,70;
- 3° - autorizzare il pagamento dei soldi in lire
723.962,22;
- 4° - Autorizzare lo stanziamento della somma
di £ 400.000 delle quali £ 150.000 vengono accantonate