

in precedenza. Le poi a tale risultato si contrappone il mercato che presentava serie tendenze al rialzo, tanto che molte ditte hanno chiesto aumenti di prezzo, ancor più lusinghieri si presenta il risultato ottenuto. - Tale risultato è meritevole di elogio".

"L'economia raggiunta pure attraverso difficoltà non lievi rappresenta quanto era umanamente possibile ottenere con opportuni scorporamenti di opere ed accorgimenti tecnici e perfino dirigenti ed esecutori essere lieti del risultato raggiunto".

Dati dell'immobile: la cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiede al piano di gronda, è di mc. 24.274.

Il volume della parte rinterata e dei servizi sopra letto è di mc. 4.939.

Il volume utile per i confronti di costi è quindi di:

$$\text{mc. } 24.274 + \frac{4.939}{2} = \text{mc. } 26.744.$$

Costo della costruzione: il costo totale, ivi comprese le spese generali e di arredamento, è risultato di £ 3.585.733,55 che per mc. 26.744 corrisponde a £ 134,08 al mc.

Le spese generali ammontano a £ 135.592,05 pari al 3,18% della spesa totale. - Tali risultati sono veramente soddisfacenti.

In sede di conto finale le ditte inserirono riserve generiche e specifiche per un totale di £ 854.584,53, che la Commissione di collaudo ha transatto complessivamente con £ 324.671,31 cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposti.