

prospetto posteriore, limitato al 1° piano, e così la cubatura si elevò a mc. 26.105 e la superficie coperta a mq. 1.545 dei 2.436 di proprietà del l' Istituto.

Costo della costruzione: il costo totale, ivi comprese le spese generali e di collaudo, è risultato di L. 3.791.236, 23 che per mc. 26.105 corrisponde a L. 145, 23 al mc. -

Le spese generali ammontavano a Lire 279.551, 35 pari al 7,37% della spesa totale.

Fu sede di conto finale le ditte rusero no riserve per un totale di L. 883.541, 93 che la Direzione dei Servizi Immobiliari, su parere del collaudatore, ha transatto complessivamente con L. 250.000, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.

Tutte le ditte fornitrici vennero liquidate e saldate per assicurare le giuste richieste che vennero rivolte all' Istituto ma non che i loro titolari rientravano in Patria. - Solo alla Ditta Salvatore Corallo, fornitore degli infissi esterni ed interni non venne corrisposto il saldo e neppure fatto sottoscrivere il certificato di collaudo perché fu impossibile rintracciare il titolare. Il suo conto rimane tuttora aperto in attesa che l'interessato si renda reperibile; in relazione alla fornitura eseguita e agli accenti corrisposti si ritiene però di poter saldare con un pagamento che non dovrebbe superare la L. 150.000. -