



sono state sottoposte al collaudo del quale si dirà in seguito.

Inoltre in conseguenza alle affittanze trattate dal Servizio Amministrazione Immobili, sono stati eseguiti, posteriormente alla ultimazione generale dell'edificio alcuni altri lavori complementari non compresi nella cifra sopra riportata; si devono aggiungere poi le spese per la sistemazione delle strade, a norma della convenzione con il Comune di Napoli in parte a carico dell'I.N.A. Tali ultime spese sono ammontate a L. 5.100.000.

Il complesso di tali spese tutte (per affittanze e per lavori strade) che sono state successive al collaudo, è di L. 7.800.000. Detti lavori verranno perciò a suo tempo sottoposti in linea consuntiva alla Commissione consultiva immobiliare come dati da certificati di regolare esecuzione.

Conseguentemente il costo totale dell'edificio sale da L. 456.557.849 a lire 464.357.849 per effetto dei lavori successivi al collaudo.

Il costo unitario a metro cubo costru