

231.754.604, comprese le spese generali di manutenzione, di progetto, di collaudo. Si è potuto effettuare un recupero di materiali non più utilizzabili nei nuovi lavori dell'albergo per un importo di £ 607.477, quindi la spesa effettiva si riduce a lire 231.147.124. -

Le opere in economia, pure comprese in tale spesa, ammontano a £ 24.422.236, con una incidenza relativa quindi del 9.46%.

Collaudo: è stato compiuto dall'ing. Dante Coletti di Trieste; la Commissione tecnica consultiva immobiliare ha espresso parere favorevole all'approvazione nella seduta n. 2393 del 20 agosto 1952. Le riserve avanzate dalle varie ditte appaltatrici sono state liquidate dalla Commissione, sentito il parere del collaudatore e degli uffici competenti della Direzione tecnica immobiliare, in £ 1.765.554. -

Lavori di completamento: all'atto della consegna dei documenti al collaudatore, non si poterono approntare, perché ancora in corso di definizione, quelli inerenti