



ta 23 novembre 1955 ed ultimata il 6 novembre 1957.

La consistenza dell'edificio, valutata originariamente in mc. 7.421 risultò a fine lavori di mc. 7.700.

Il consuntivo di spesa è risultato dell'ammontare complessivo di L. 110 miliardi con un supero quindi di L. 30 miliardi, oltre le spese generali - sulla somma prevista nel 1955.

- Gli aumenti, soprattutto della mano d'opera, che hanno gravato sugli appalti scoperti, aggiudicati a distanza di qualche anno dall'epoca in cui si effettuano i preventivi di spesa;
- L'imprevisto maggior costo di qualche particolare opera di rifinitura dovuta realizzare con mano d'opera di importazione, nella impossibilità di avvalersi di quella assai modesta di un piccolo centro;
- la incidenza di costo di alcune particolari opere e forniture quali i doppi in fissi e le spese impreviste per le sistemazioni dell'area circostante l'edificio;