



ni su aree provenienti da liberi acquisti;
in totale 1 miliardo e 500 milioni circa, con una
media di circa £ 500 milioni.

La situazione di fatto al 30.6.1946 era la seguen-
te:

- ripristino immobili sinistrati:

lavori eseguiti al 30.6.1946 circa:	£ 70.000.000
lavori in corso di esecuzione	„ 113.000.000
Totale	£ 183.000.000 (1)

Al 31.12.1946, era la seguente:

- lavori eseguiti al 31.12.1946 circa	£ 170.000.000
- in corso di esecuzione	„ 140.000.000
Totale	£ 310.000.000

(1) N.B. - questi 183 milioni non rientrano nello
stanziamento di 622 milioni.

Il Direttore Generale illustra inoltre al Comi-
tato una relazione della Direzione tecnica immo-
biliare, che resta allegata al presente verbale.

Castelli illustra ulteriormente la situazione
specie in riferimento ai costi continuamente cre-
scenti delle costruzioni. Spiega che le previsioni
già fatte sono largamente superate dalla realtà
(prezzi aumentati in questi ultimi tempi del 60-70%
di modo che la spesa attuale supera di oltre 40
volte quella del 1938). - Ritiene quindi che non