



nende gli importi sopra indicati.

### 5 - Lavori di costruzione V lotto - Corso Rinascimento - Roma - Aumento importo spesa preventivata -

Nell'agosto 1950 furono affidati all'Impresa Calduran - appaltatrice dei lavori di costruzione del V lotto del Corso Rinascimento in Roma (importo previsto L. 60 milioni) alcuni lavori di completamento e di modifiche varie per il medesimo fabbricato per un importo presunto di L. 9 milioni.

Dalle situazioni contabili risulta che l'importo dei lavori come sopra eseguiti ascende a L. 11.691.505. Si prevede, inoltre, che la integrale esecuzione dei lavori stessi comporterà una spesa complessiva di L. 13 milioni rispetto a quella preventivata di L. 9 milioni.

La C.T.C.I. ha espresso parere favorevole all'aumento di spesa per altri 4 milioni ai fini della esecuzione di tutte le opere richieste.

### B - Gare e appalti -

#### 6 - Insegne luminose occorrenti all'immobile in Brindisi -

La C.T.C.I. ha espresso il parere di aggiudicare alla Società italiana applicazioni elettroluminescenti (S.I.A.E.) l'appalto delle insegne luminose fluorescenti