

Lun

La Direzione Tecnica Immobiliare ha perciò trattato con l'Impresa Corazza la transazione per la cifra autorizzata; senonché l'Impresa ha rifiutato la cifra stessa e con sua lettera di replica ha chiesto che l'Amministrazione riesaminasse tutta la questione.

Di fronte a tale nuova situazione, la Direzione Tecnica ha ritenuto di dover sottoporre di nuovo la pratica all'attenzione della Commissione Tecnica, il che è avvenuto nelle sedute n. 2418 e 2446, rispettivamente del 14 novembre s.a. e 4 febbraio c.a.

In seguito al nuovo esame la Commissione Tecnica, tenuto conto che effettivamente sotto la luce dei maggiori dettagli forniti le richieste dell'Impresa avevano un fondamento per il quale poteva riconoscersi la equità di un compenso superiore anche alla misura già stabilita, specialmente tenuto conto dei maggiori oneri, attestati dalla Direzione Tecnica, relativi alla costruzione dei tramexzi ed alle intonacature occorse, ha formulato il parere che si possa portare la proposta di transazione da £. 738.191. a £. 1.200.000.