

tale spesa. La Commissione, nella seduta n. 2616 del 27 aprile 1954, si esprimeva favorevolmente a questa soluzione.

In tal modo, compiuti i lavori necessari per gli spostamenti dei quali si è parlato, il 20 ottobre 1954 potevano essere ripresi i lavori di costruzione dell'edificio condotti rindifilicemente a termine. Nel frattempo l'Impresa appaltatrice dei lavori I.lli Bricoli avanzava, verso l'I.M.G. (naturalmente con l'I.M.G. soltanto l'Impresa stessa ha rapporti dipendenti dalla costruzione) richieste per ottenere rindennizzi per i maggiori oneri derivabile dalla sosta nel lavoro: la Direzione Tecnica Immobiliare sottopose ad attenti controlli le richieste in parola, e del risultato di tale esame venne riformata la Commissione Consultiva Immobiliare nella seduta n. 2605 del 1° dicembre 1955: la Commissione riconobbe fondate talune delle richieste della Impresa.

In quanto perciò alla consistenza ed entità dei maggiori oneri, spese impreviste, ecc. incontrati dall'I.M.G. per quanto sopra, essi si possono così riassumere e classificare: