



mc. 13.500 risulta a lavori ultimati di mc. 14.360.

Il consuntivo di spesa e risultato dell'ammontare complessivo di circa L. 140 milioni, con un supero quindi di L. 30 milioni, oltre le spese generali, sulla somma prevista nel 1953, che si giustifica nella maggiore cubatura di mc. 860 e negli aumenti di mercato che si verificarono dalla data dello stanziamento 1953 a quella della realizzazione dell'immobile.

Pertanto il costo definitivo per metro cubo della costruzione - vuoto per pieno - pari a L. 9.800 al mc., risulta giustificato poichè contenuto entro limiti ammissibili.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n. 2903 del 24 giugno u.s. ha espresso parere favorevole al maggiore stanziamento della somma di L. 30.000.000, oltre le spese generali.

Il Direttore Generale,  
- visto la suesposta relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare  
- visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva Immobiliare nella seduta n. 2903 del 24 giugno u.s.;