

al Comune.-

Il 20 agosto 1933 furono iniziati i lavori che procedettero con ritmo accelerato tanto che il 20 agosto 1935 il Grande Albergo delle Nazioni completo in ogni sua parte e finiture veniva consegnato al Comune di Bari.-

Fu data alla costruzione delle palazzine quel tono di signorilità comune a tutti i fabbricati del nostro Istituto.- Gli appartamenti sono stati rifiniti seguendo i più recenti accorgimenti della tecnica edilizia.-

La costruzione dell'albergo è risultata di tono molto signorile, come doveva essere, dato lo scopo per cui fu costruito.-

Complessivamente la costruzione venne a costare £. 7.890.794,30 al netto di spese generali, progetto, collaudo, delle quali lire 4.057.833,11 vanno a carico dell'Albergo.-

Rapportando il costo complessivo al volume (mc. 69.000 vuoto per pieno) è di £. 114,30 a mc.-

Suddividendo detto costo tra albergo e palazzine:

Albergo mc. 33.000 costo £. 123,== a mc.

Palazzine mc. 36.000 costo £. 106,50 a mc.

cifra assai bassa se si tiene conto delle caratteristiche dei fabbricati.-

L'ammontare delle spese generali fu di £. 275.132,20 (delle quali £. 125.000 vanno a carico dell'Albergo) pari a £. 3,48%.-

Nell'importo complessivo di £. 7.890.794,30 si è tenuto conto delle svalutazioni ammontanti a £. 37.167,01 che la Commissione di Collaudo, costituita dai Sigg. Ingg. Salatino, Nisio e Carrante, ha ritenuto opportuno fare in sede di collaudo alle varie forniture e lavori.-

In sede di conto finale alcune Imprese inserirono riserve per £. 73.262,78, a tacitazione delle quali la Commissione di Collaudo