

dalle soggezioni dovuti ai ritrovamenti archeologici.

Sulla somma sopra esposta vi grava infatti la spesa occorsa per la sistemazione dello Stadio di Domiziano, sistemazione che oltre il costo propriamente detto, ha sensibilmente inciso anche su tutto il fabbricato, sia per la lenta conduzione dei lavori derivante, sia perchè la maggior durata ha fatto risentire a tutta la costruzione il continuo aumento dei prezzi e le sempre maggiori difficoltà di approvvigionamento. Di tali oneri, che hanno abbassato il normale sfruttamento del terreno, è stato richiesto al Governatorato di Roma un congruo contributo sotto forma di riduzione costo terreno per una cifra apprezzata di L.1.400.000,- cifra che sarà oggetto di discussione e trattative in sede di conguaglio acquisto terreno.

Le spese generali ammontano a L.186.354,50 pari al 3,36% della spesa totale.

In sede di Conto Finale le Ditte inserirono riserve per un totale di L.800.569,46 che la Commissione di Collaudo ha transatto complessivamente con L.277.666,51 cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa in L.5.538.486,48;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.277.666,51; cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.500.595,26 cifra compresa nell'importo di cui al n.1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.30.000,- da servire per i lavori che si rendessero necessari per l'avviamento della gestione e per quelli che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra;
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il

