

regolarmente approvato dal Comune di Asti.

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'ing. Antonio Giberti per conto dell'Impresa e la sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Candido Baglione.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno sbancato fu effettuata all'Impresa Monateri il 15-6-1938.

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 15-9-1939 con 60 giorni di anticipo sul termine previsto dal contratto.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di ottobre 1939 ed all'inizio del 1940 il fabbricato era in buona parte occupato. Andamento dei lavori: il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato dei materiali da costruzione, ragione per cui alcune Ditte fornitrici portarono a dei ritardi, pur ponendo tutta la migliore volontà e collaborando con la Direzione per ottenere la buona esecuzione delle opere, ritardi che hanno influito verso l'Impresa principale la quale procedendo con ritmo assai intenso avrebbe ultimato i lavori anche con un anticipo maggiore.

Altre Ditte, date le eccezionali difficoltà del mercato, sollevarono delle riserve che in sede di collaudo vennero completamente transatte.

Descrizione del fabbricato: esso comprende 1 scantinato con 25 cantine per inquilini, 15 magazzini per negozi, centrale termica e ricovero antiaereo completo di porte blindate ed ogni accessorio, un piano terreno con 17 negozi e complessive 33 luci di vetrine e 12 retrobotteghe, 2 ingressi principali con galleria di collegamento alle 3 scale; N.4 piani in elevazione con complessivi 16 appartamenti con doppi servizi, oltre gli Uffici dell'Agenzia generale dell'I.N.A. al Sub-Centro Sanitario, all'Unione fascista commercianti, alla S.A.G.D.A., alla Agenzia delle Imposte dirette ed all'Amministrazione immobili loca-

