

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette proposte.

° ° °

b) COLLAUDO IMMOBILE DI ROMA VIA LEOPARDI -

Il Direttore Generale riferisce che il Consiglio in adunanza del 27-6-1940 deliberò la sistemazione dell'edificio di via Leopardi n°24 allo scopo di adattarlo a sede della "Azienda ligniti italiana".

Il progetto di tale sistemazione fu redatto dall'arch. Ronca, rivisto e modificato dal Servizio tecnico immobiliare.

Le opere murarie vennero affidate all'Impresa Casale-Rinaldi-Barbieri come da delibera del Comitato tecnico del 20-7-1940, e la Sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Forni del Servizio tecnico che, in seguito a richiamo alle armi, venne sostituito dall'ing. Burani.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna dell'edificio esistente fu effettuata all'Impresa il 23-7-1940.-

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 30-3-1941.-

L'A.L.I. durante i lavori, ha sempre goduto, nei limiti del possibile della sua Sede. Cosicché i lavori si sono svolti mentre i locali erano occupati in parte dagli uffici.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal Contratto d'appalto veniva fissato il 20-10-1940 quale termine per l'esecuzione delle opere. Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrinsero a concedere una proroga di giorni 130 ed altri 30 di ritardo vennero giustificati al collaudo.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi nove. Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato ragione per cui alcune Ditte fornitrici sollevarono delle eccezioni