

rispondente quota a proprio carico, e che si possa dare l'effetto retroattivo fino al momento della nomina, data la esiguità della differenza esistente fra la retroattività totale e quella limitata a 5-6 anni.-

Il Comitato delibera di trasmettere la suddetta richiesta al Consiglio con avviso favorevole in massima ma con la proposta di limitare la concessione della retroattività del provvedimento.-

o o o

b) COLLAUDO IMMOBILE DI LECCE -

Il Direttore Generale comunica che il Consiglio nell'adunanza del 6/11/1936 deliberò la costruzione di un edificio in Lecce piazza S. Oronzo allo scopo di concorrere alla sistemazione di piano regolatore nella zona dell'Anfiteatro Romano, utilizzando l'area compresa fra la piazza S. Oronzo e le vie Augusto Imperatore, S. Marco e Regio Consiglio.- Il fabbricato è destinato per uso di abitazioni civili, uffici e negozi, nonchè a sede della locale Agenzia generale dell'Istituto.-

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'arch. Machin, capo dell'Ufficio progetti del Servizio tecnico immobiliare.-

Esso venne regolarmente approvato dal Comune di Lecce.- Il lavoro venne affidato per la parte principale all'Impresa Panzera di Lecce riuscita aggiudicataria nella gara di appalto del 30/7/38; la Sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Oronzo Pellegriano, che pure calcolò le strutture in cemento armato.-

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa il 1/9/1938; i lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati nel luglio 1941; i primi inquilini entrarono nello stesso mese.-

Termine utile per l'esecuzione dei lavori: dal Capitolato speciale vennero fissati giorni 600 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 9/4/40.- Le speciali condizioni di mercato costrinsero a