

Importo collaudato alla Impr. Comini .....	L. 20.391.676,09
Altri appalti forniture e spese generali.....	" 2.012.608,61
<u>Totale spesa costruzione e sistemazione... L. 22.384.284,70</u>	
Si deve rilevare che circa.....	" 1.780.000,00
afferriscono a spese di sistemazione del terreno, scalee, muri sostegno, recinzioni, giardinag- gi, ecc.	

Residuo..... L. 20.604.284,70

Nonostante l'oneroso contratto con l'Impresa Co-  
mini, l'Istituto Nazionale Immobiliare poté  
apportare in corso di lavori le detrazioni se-  
guenti:

Prima riduzione del 5% su tutti i prezzi.....	L. 939.079,65
Seconda " " 3% sulle imitazioni di lusso ..	" 73.552,82
Addebiti vari .....	" 59.760,00
<u>Totale riduzioni..... L. 1070.492,47</u>	

Dalla Sovraintendenza lavori furono appli-  
cate riduzioni per..... " 119.433,28

In sede di collaudo furono apportate detrazio-  
ni per..... " 342.479,02

Ha inoltre respinto le due seguenti riserve:

Riserva 1<sup>a</sup> tendente a ridurre il difetto di  
L. 119.433,28 a L. 30.000 e cioè recupero di..... L. 89.443,28

2<sup>a</sup>) Per interessi..... " 21.460,20

In totale..... L. 110.903,48