

sono state le seguenti:

Costruzione principale	L. 13.691.588,68
Impianti ed accessori	850.481,65
Sommano	<u>L. 14.542.070,33</u>

Tale cifra è perfettamente aderente al preventivo qualora si tenga conto che in esso è compresa, per titoli non previsti, la somma di L. 1.309.109,94 ripartita come appresso:

Acquedotti	L. 265.365, =
Bagni e cucine	" 309.004, =
Trade interne	" 112.944, =
Maggiori fondazioni	" 621.996,94
Sommano	<u><u>L. 1.309.109,94</u></u>

Passando ad esaminare i titoli delle maggiori opere occorre far presente che, mentre le fondazioni erano previste fino alla profondità di ml. 11 sotto il piano di campagna, in effetti in alcuni lotti si dovette raggiungere, prima di rinvenire il terreno atto ad essere fondato, la quota di ml. 26 sotto lo stesso piano di campagna.

I lavori relativi a tali maggiori fondazioni, si svolsero fra continue difficoltà, dovute alla presenza di ingenti quantità di acqua