

404.037, 15 per spese di progetto, imposta di consumo e contributi vari.

L'importo della spesa per l'ammobliamento, secondo quanto autorizzato, ammonta a L. 180.935.

Le spese generali furono di L. 507 mila 565, 60. Commentiamo che il costo dell'area fu di L. 8.724.294, 65.

Raffrontando l'ammontare delle spese generali al costo della costruzione, si ha come spesa percentuale quella di L. 4.38%.

La Commissione di collaudo affrontò alle singole forniture svalutazioni, diminuzioni e penali per complessivo L. 125.949, 90.

Le Imprese che hanno lavorato per il palazzo ascendono (escluso le piccole forniture) a ben 18. Di esse 18 Ditte inserissero varie riserve e richieste di compensi per L. 1.092.110, 16 che la Commissione di collaudo respinse quasi totalmente, accogliendone, solo nei casi di assoluto diritto ed equità, una parte per complessivo L. 298.490, 50.

Delle 18 Imprese, n. 16 hanno accettato le decisioni della Commissione di collaudo, mentre le Ditte O.T.S. (Impianti ascensori) e Capusso (infissi interni) hanno inserito riserve