

prezzi di contratto a causa dell' aumentato costo delle costruzioni, dalla data dell' assunzione dello appalto al 10 ottobre 1953;

2.) - un indennizzo per l' inattività del cantiere e danni conseguenti derivanti dalla ritardo conseguito nei lavori di costruzione, valutati dall' Impresa in L. 37.289.865 netti.

Sette richieste vennero sottoposte all' esame della C. G. C. I. (seduta n. 2560 del 10 novembre 1953) la quale ritenne che le stesse avessero un fondamento e che quindi fosse opportuno, se possibile, procedere ad una composizione amichevole durante il corso dei lavori, piuttosto che rimandare la soluzione alla fine dei lavori stessi, sia per poter sviluppare la costruzione secondo un piano economico finanziario già concretamente delimitato, senza l' incognita degli indennizzi in questione, sia perché la composizione non potrà non far risentire benefici effetti sulla rapidità e diligenza con le quali l' Impresa dovrà svolgere i lavori.

Gli uffici competenti della Direzione tecnica immobiliare sottoposero perciò a severo ed accurato vaglio tutte le richieste della