



77

hnd

lo stanziamento di £ 152 milioni previsto per l'esecuzione delle opere di demolizione e ricostruzione di parte dell'immobile di proprietà dell'I. N. A. in Bologna, piazza Calderini -

In sede di preventivo il reddito lordo annuo ammontava a lire £ 2.500.000=, pari all'8,20% della somma spesa -

Durante l'esecuzione dell'opera, ormai in via di ultimazione, si è verificato un aumento di spesa rispetto a quella prevista nel 1953 e regolarmente stanziata dal nostro Consiglio, di complessive:

£ 27.000.000 =

A tale somma fa riscontro:

- a) - la valorizzazione di una maggiore cubatura dell'immobile pari a mc. 2050. che al prezzo contrattuale di £ 9.990= al metro cubo dà un importo pari a £ 20.479.500=;
- b) - la maggior spesa incontrata nell'esecuzione delle fondazioni dello immobile a causa delle opere speciali