

- di massima della cubatura presunta di mc. 29.600: è salito a mc. 31.434;
- che per quanto si fosse previsto un maggior costo della ossatura portante, per far fronte ai maggiori oneri imposti dai vigenti regolamenti per le costruzioni da erigersi in zone sismiche di 2^a categoria (di cui la città di Cosenza fa parte) in sede consultiva si rilevò che tale maggior costo aveva di gran lunga superato le previsioni degli uffici;
 - che la maggior spesa incontrata per quanto sopra esposto, è risultata di complessive £ 28.000.000=;
 - che tale somma aggiunta allo stanziamento originario porta il costo complessivo dell'opera a £ 280.000.000.;
- La Commissione Consultiva Succursi-
liare nella seduta n° 2673 del 7 giugno
1955 ha espresso parere favorevole alla
maggiore spesa per la realizzazione
dell'opera -

Il Direttore generale, vista
la suesposta relazione della Direzione