



chicde è dovuto principalmente:

a) - alla realizzazione di due piani in più (mc. 2.800 circa) rispetto al progetto originale;

b) - ai tipi di finiture interne ed esterne (prossetti rivestiti in pietra ed intonaco speciale in Fulgit);

c) - ai tipi di impianti che hanno richiesto accorgimenti specifici e particolare in e tra l'altro: 4 ascensori veloci, impianto antincendio, impianto provvista acqua potabile, impianto elettrico autonomo con gruppo elettrogeno, impianto segnalazione per aerei, ecc.;

d) - agli aumenti verificatisi sul mercato dal 1949 ad oggi e per i quali è nota la convenzione dell'ottobre 1953 con l'impresa principale;

e) - soprattutto, infine, alla valutazione estremamente ottimistica fatta, anche se nel 1949, di un edificio di eccezionale realizzazione quale quello in oggetto.

La differenza tra lo stanziato dal Consiglio di amministrazione ammontante a L. 520.250.000 e l'indicato presunto am-