

Costo della costruzione

La spesa totale occorsa per la costruzione, comprese le opere in economia (escluso il costo dell'area) ammonta a L. 114.992.543. In essa sono comprese le spese (generali) di sovrintendenza, di progetto e di collaudo, complessivamente ammontanti a L. 5.611.135.

Si riscontra in definitiva un'eccedenza di spesa rispetto agli stanziamenti di L. 14.992.543, giustificata dagli imprevisti incontrati dalla data dell'ultimo stanziamento a quella dell'ultimazione.

Il costo unitario a metro cubo costruito, suoto per pieno, è risultato perciò di lire 11.276.

Collaudo

Il collaudo è stato compiuto dall'ing. Gaetano Malavasi di Modena.

La Commissione consultiva immobiliare ha espresso il parere favorevole all'approvazione nella seduta n. 2852 del 30 agosto 1957. La Commissione consultiva stessa ha espresso il parere, sentito l'ingegnere collaudatore, che le riserve avanzate dalla impresa appaltatrice possano essere concordate riconoscendo alla stessa complessivamente l'importo di lire 1.000.000 =

Anche detto importo riconosciuto per le riserve è stato conteggiato nel costo totale della costruzione.