

dei lavori successivi all'ultimazione generale.

In tale somma definitiva di L. 274.136.652 sono comprese le spese (generali) di sorveglianza, di collaudo e di progettazione il cui ammontare complessivo è di L. 15.375.892.

Il costo unitario a mq. costruito, suoto per pie-
no, è risultato perciò di L. 10.532.

Rispetto allo stanziamento complessivo a dispo-
sizione della costruzione (260 milioni) si è verificata
quindi una eccedenza di L. 14.136.652 giustificata
dagli imprevisti incontrati dalla data dell'ultimo
stanziamento a quella della ultimazione.

Collaudo

È stato affidato all'ing. Giuseppe Bulajo.

La Commissione consultiva immobiliare, nella
seduta n. 2857 del 3 ottobre 1957, ha formulato
parere favorevole all'approvazione del collaudo, non-
ché alla transazione delle riserve avanzate dalle
ditte appaltatrici per una somma complessiva di
L. 5.375.185.

Anche tale ultima somma è compresa nel
costo totale di L. 274.136.652.

Lavori di completamento

Per altri piccoli lavori di adattamento che
si rendono necessari in sede di affittanza, si propo-