



La sua consistenza - valutata originariamente su un progetto di massima, di mc. 13,500 risulta a lavori ultimati di mc. 14,300.

Il consuntivo di spesa è risultato dell'ammontare complessivo di circa $\text{L} 140.000.000=$, con un supero quindi di $\text{L} 30$ milioni - oltre le spese generali - sulla somma prevista nel 1953, che si giustifica nella maggiore cubatura di mc. 800 e negli aumenti di mercato che si verificano dalla data dello stanziamento 1953 e quella della realizzazione dell'immobile.

Pertanto il costo definitivo per metro cubo della costruzione - vuoto per pieno - pari a $\text{L} 9.800=$ mc., risulta giustificato poiché contenuto entro limiti ammissibili.

La Commissione Consuliva Immobiliare - nella seduta 2903 del 24 corrente - ha espresso parere favorevole al maggiore stanziamento della somma di $\text{L} 30$ milioni, oltre le spese generali.

Il Direttore Generale, visto il suesposto rapporto della Ripartizione