



comunicanti per mezzo di lettere indrue a cia-  
nun appartamento.

Consistenza dell'edificio e spesa per la realizza-  
zione. Nelle risultanze delle chiusure contabili  
e di collaudo è emerso che il volume dell'edificio è  
di mc. 14.385, maggiore perciò di mc. 1.135 al volu-  
me considerato in occasione degli stanziamenti.  
La spesa occorsa per la realizzazione di esso è stata  
di lire 240.425.112, di cui lire 222.938.492 per lavori  
e lire 17.486.620 per le spese generali.

L'eccedenza della somma occorsa per i  
lavori rispetto al complesso dei due stanziamenti  
trova riferimento per lire 17.590.000 nel maggior  
volume di mc. 1.135 e per il resto ad alcune rifi-  
nidure (quali idrofoni negli appartamenti, au-  
lenna E.V. collettiva, provvista degli caldaia).  
Fondo lavori di completamento. Per i la-  
vori vari da eseguire in sede di affittanza, si pro-  
pone di stanziare un fondo di lire 800.000.-

Collaudo e parere della Commissione  
consuliva Immobiliare. Il collaudo è  
stato effettuato dall'ing. Giovanni Zerucci. Lo  
C.C.S. ha espresso parere favorevole all'approvazione  
del collaudo nelle sedute n° 2954 del 20 agosto  
1959 e n° 2974 del 25 novembre 1959. Lo predetto,