

L. 59.000 per le riserve.

Non considerando il costo del terreno e rapportando le spese di costruzione di lire 6.663.425,32 al volume complessivo del fabbricato di mc. 32.297, si ha che il prezzo stabilito di L. 166 a mc., sale a L. 178,66 il mc. per effetto delle varianti e dei lavori aggiuntivi, eseguiti nello stabile per far sì che esso meglio rispondesse al fine cui era stato destinato.

La Commissione di collaudo fa rilevare che, in base alla cifra media globale di lire 178,66 al mc., i risultati economici possono considerarsi lusinghieri, tenuto conto del carattere dello stabile, dei costi di produzione, sulla piazza di Trieste e dell'epoca in cui i lavori vennero eseguiti.

Nel firmare i conti finali relativi alla costruzione, l'Impresa costruttrice inserì domande per maggiori compensi, ammontanti complessivi L. 165.497,92; la Commissione di collaudo, ha ritenuto equo proporre, come rilevati dall'apposita relazione e dal congruo in riportato, di corrispondere alla Impresa la complessiva somma di L. 59.000.-

I collaudatori hanno constatato che il fab.