



gere presso il Comune di Livorno la pratica per tentare il recupero delle maggiori spese, assumanti grosso modo a lire 2.700.000 a carico del Comune (5.380.000 : 2) e fino a qual punto insistervi di fronte a quelle che potrebbero essere le ragioni che il predetto Comune opporra, non ultima la considerazione del prezzo esiguo con il quale è stata ceduta l'area;

— di riconoscere, indipendentemente dall'esito delle trattative di cui al punto precedente, all'Impresa F.lli Bricchi una spesa di guardiania calcolata come sopra detto in lire 720.000 nette, nonché di riconoscere alla stessa Impresa un aumento sui prezzi di contratto pari a 5,15% e non oltre lire 2.340.000 tutte e due in dipendenza dell'arresto e quindi della protrazione dei lavori per le cause anzidette.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione della Direzione Tecnica Immobiliare, sottopone quanto in essa contenuto al Comitato permanente per le determinazioni di sua competenza.

Il Comitato prende atto, approvan-