

Di contabilità chiusa e facendo salve le risultanze del collaudo in atto, escludendo gli eventuali addebiti per cattiva esecuzione, gli eventuali accrediti per lo scioglimento di alcune riserve - le spese generali e di collaudo - l'ammontare della opera risulta di L. 290 milioni con un supero di L. 22.000.000 sullo stanziamento di L. 268.000.000 precedentemente deliberato, cui fa riscontro la spesa di L. 31.240.000 per le opere sopra sequate, ed alla quale deve sommarsi l'importo di L. 1.500.000 per spese dell'ispezione luminosa e relative opere consequenziali, e quindi per un effettivo supero di L. 32.740.000. -

La Commissione Consultiva Immobiliare nella seduta n. 2883 del 14 corrente ha espresso parere favorevole all'aumento dello stanziamento per l'edificio in oggetto, da L. 268 milioni a L. 290 milioni salvo facendo spese generali ed esito del collaudo.

Il Direttore Generale, visto il suesposto rapporto della Ripartizione Tecnica Immobiliare, sottopone al preventivo esame del Comitato Permanente la proposta di approvare il maggior stanziamento per l'edificio di Roma, Via di S. Teresa, da L. 260.000.000 a