



ammontare complessivo di L. 110 milioni, con un supero quindi di L. 30.000.000, oltre le spese generali, sulla somma prevista nel 1955.

- Gli aumenti, soprattutto della mano d'opera, che hanno gravato sugli appalti incorporati, aggiudicati a distanza di qualche anno dall'epoca in cui si effettuarono i preventivi di spesa,

- l'impresisto maggior costo di qualche particolare opera di rifinitura dovuta realizzare con mano d'opera di importazione, nella impossibilità di avvalersi di quella assai modesta di un piccolo centro,

- l'incidenza di costo di alcune particolari opere e forniture quali i doppi infissi e le spese impresiste per le sistemazioni dell'area circostante l'edificio,

sono queste le ragioni cui imputare la maggiore spesa sostenuta, che rapportata ad un esiguo volume di edificio - di sfruttamento, caratteristiche e cubatura simile ad una villosa - ha avuto per risultato di elevare in misura considerevole il costo definitivo per metro cubo di costruzione.

La Commissione Consultiva Immobiliare,