

Ne è riprova che su un complesso di N.189 appartamenti, N. 13 negozi, N.20 garage, non abbiamo oggi alcun sfritto. E la richiesta, specie per le palazzine di lusso è stata continua ed ininterrotta.

La Commissione di collaudo è stata così composta:

Comm.Dr.Ing. Innocenzo COSTANTINI - Dirett.Gen.delle Case Popolari di Roma -

Comm.Ing. Eleuterio STEFANINI - Capo dell'Uff.Tecnico di Finanza-

Comm.Ing. Remo CATANI.

Il lavoro della Commissione di Collaudo è stato lungo e preciso.- Le conclusioni sono state le seguenti:

Importo collaudato alla Impr.Tonini	£. 20.371.676,09
Altri appalti forniture e spese generali	" 2.012.608,61
Totale spesa costruzione e sistemazione	£. 22.384.284,70
Si deve rilevare che circa	" 1.780.000,00
afferiscono a spese di sistemazione del terreno, scalee, muri sostegno, recinzioni, giardinaggi ecc.	

Residuano . . £. 20.604.284,70

Nostante l'oneroso contratto con la Impresa Tonini, la Direzione dei Servizi Immobiliari potè apportare in corso di lavori le detrazioni seguenti:

Prima riduzione del 5% su tutti i prezzi	£. 937.079,65
Seconda " " 3% sulle palazzine di lusso "	" 73.552,82
Addebiti vari	" 59.760,00
Totale riduzioni	£.1.070.492,47
Dalla Sovrintendenza lavori furono applicate riduzioni per	" 119.433,28
In sede di Collaudo furono apportate detrazio= ni perK £. 342.477,02