

Aggiudicazione e consegna dei lavori - a seguito di regolare gara con lettera 27 giugno 1935 fu aggiudicata all'Impresa Ettore Baratelli di Aguglia la costruzione dell'immobile. Il contratto fu redatto il 29 novembre 1935 e registrato in Roma il 22 novembre 1935 al n. 17952 vol. 489 A.P.

La consegna dei lavori avvenne il 3 luglio 1935, i lavori furono iniziati in pari data ed ultimati il 22 dicembre 1938, gli squilibri entrarono in luglio, agosto 1938. -

Descrizione del fabbricato - comprende:

2° sotterraneo:

2 vani ad uso centrale termica + carbonile del cinema - 2 vani come sopra per il palazzo - 4 vani ad uso cantina - 1 vano sottopalco -

1° sotterraneo:

6 vani uso cantina - 6 vani abitazione portiere - 1 vano platea cinema - 1 vano alta platea - 9 vani uso gabinetti e disimpiegui - 1 vano palcoscenico - 5 camerini artisti - 4 vani disimpiegui camerini - 1 corridoio uscita platea - 1 vano ingresso platea - 2 vani uso negozi -

Piano a quota via S. Crisante:

3 camerini artisti - 1 gabinetto - 1 ingresso - 1 vano scale - un guardaroba portiere -