



del cantiere all'Impresa geom. Piero Mondani, che era rimasta aggiudicataria dell'appalto in seguito ad una licitazione tra più Imprese concorrenti.

Per i lavori speciali di rifinitura (vernicature e stuccature), la fornitura degli infissi per porte e finestre, dei vetri, delle opere metalliche, nonché l'esecuzione degli impianti tecnici (impianto di riscaldamento a termosifone, impianto elettrico, impianto igienico-sanitario, impianto ascensori) vennero affidate a ditte specializzate, mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

Ultimazione lavori - È avvenuta in data 2 aprile 1953. In data 20 aprile 1954 si completò la consegna degli edifici al Servizio Amministrativo Immobili che ne aveva predisposto la affitto.

Sottintendenza ai lavori - È stata affidata all'ing. Luigi Caroli di questa Direzione Tecnica Immobiliare.

Caratteristiche delle costruzioni - Si tratta di tre edifici di n. 10 piani