

I lavori speciali di rifinitura (verniciatura, tinteggiatura, fornitura di infissi per porte e finestre, vetri, opere metalliche, nonché l'esecuzione degli impianti di riscaldamento a termosifone, di ricambio d'aria per il cinema, igienico-sanitari, ecc.) vennero affidati a ditte specializzate, a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

- Ultimazione dei lavori - L'ultimazione dei lavori è avvenuta nel settembre 1954 con il completamento del Cinema-Teatro.

- Sorveglianza ai lavori - È stata affidata al geom. Pietro Fontana di Legnano.

- Caratteristiche della costruzione - Si tratta di un complesso edilizio, confinante con il complesso del 1° lotto che si compone: di una parte a galleria pedonabile, di un corpo di fabbrica per negozi e abitazioni e di un corpo di fabbrica per il Cinema-Teatro.

La costruzione, per la parte abitazione, è stata realizzata con gabbia in cemento armato e solai misti in cemento armato e laterizi; la struttura stessa poggia su pilastri in cemento armato; il terreno di fondazione è argilloso, misto a ghiaia.